

Monthly Detail Progress up to date - Project :

3PDM

Cut Off date Jomenica 1 marzo 2015

Unit 01 3 DECKS

Area 151 PLATFORM 151/160

Discipline D PIPING

WP PP01 PIPING

Attivita'	Descrizione	Un.Mis.
PP01-0005	0 PIPE SPOOLS ERECTION	KG

QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
39.809,0	39.793,0	-16,0	23.380	23.371	15.560	7.811	100,00	99,96	66,55	-0,04	1,5020	0,9996

Attivita'	Descrizione	Un.Mis.
PP01-0010	0 PIPING SUPPORT ERECTION	PCS

QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
161,0	56,0	-105,0	625	217	146	71	100,00	34,78	23,36	-65,22	1,4890	0,3478

Monthly Detail Progress up to date - Project :

3PDM

Cut Off date

domenica 1 marzo 2015

Attivita'	Descrizione		Un.Mis.
PP01-0015	0	VALVES INSTALLATION	PCS

QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
214,0	-43,0	-257,0	2.337	-391	1	-392	120,15	-20,09	0,05	-140,24	-390,9091	-0,1672

Attivita'	Descrizione		Un.Mis.
PP01-0020	0	ERECTION MATERIALS	KG

QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
16.358,0	12.642,0	-3.716,0	4.590	3.547	2.342	1.205	100,00	77,28	51,02	-22,72	1,5147	0,7728

Attivita'	Descrizione		Un.Mis.
PP01-0025	0	HYDROTESTING	PCS

QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
33,0	22,0	-11,0	1.886	1.257	841	416	99,98	66,66	44,59	-33,33	1,4948	0,6667

Monthly Detail Progress up to date - Project :

3PDM

Cut Off date

domenica 1 marzo 2015

Attivita'	Descrizione	Un.Mis.
PP01-0030	0 RESTORATION	PCS

QUANTITA' ALLA DATA			ORE ALLA DATA				Percentuali di Avanzamento alla data				INDEX	
Prevista	Realizzata	Variaz.	Previste	Earned	Spese	Variaz.	Prevista	Av. fisico	Ore spese	Variaz.	Perform	Schedule
28,0	5,0	-23,0	533	95	64	31	84,79	15,14	10,17	-69,65	1,4881	0,1786